

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FISM (EJERCICIO 2020) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Programa-Proyecto-Obra-Partic	NOMBRE DE LA OBRA	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>						
21-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)	4,552,373.18	0.00	4,552,373.18	---	0.00
09-05-20018-6143-010900	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA (RIBERA CAHUARE)	796,880.49	780,793.30	16,087.19	97.00	97.98
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. LAS TUNAS)	2,193,834.99	0.00	2,193,834.99	---	0.00
14-01-20017-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL PORVENIR)	1,788,764.71	1,651,792.92	136,971.79	92.00	92.34
09-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	1,791,088.11	0.00	1,791,088.11	---	0.00
21-01-20041-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,788,452.38	0.00	1,788,452.38	---	0.00
09-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)	3,359,500.33	0.00	3,359,500.33	---	0.00
09-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2A ETAPA" (RIBERA EL PALMARCITO)	1,112,869.40	0.00	1,112,869.40	---	0.00
10-02-20019-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)	4,735,293.20	0.00	4,735,293.20	---	0.00
26-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	2,391,998.39	1,763,958.07	628,040.32	73.00	73.74
07-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)	808,830.41	0.00	808,830.41	---	0.00
01-06-20035-3311-010200	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.	2,324,736.76	836,000.00	1,488,736.76	---	35.96
20-01-20029-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	1,900,764.46	0.00	1,900,764.46	---	0.00
20-01-20042-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	1,947,101.17	0.00	1,947,101.17	---	0.00
20-01-20016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	1,948,947.41	1,742,589.15	206,358.26	89.00	89.41
20-01-20033-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. GALECIO NARCIA)	2,353,380.02	0.00	2,353,380.02	---	0.00
20-01-20036-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CUPASMI)	1,895,375.65	0.00	1,895,375.65	---	0.00
20-01-20006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CAHUARE)	2,245,503.65	2,218,707.89	26,795.76	98.00	98.81
20-01-20010-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	2,281,394.32	2,229,368.09	52,026.23	97.00	97.72

20-01-20005-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	2,350,938.41	1,904,327.44	446,610.97	79.00	81.00
20-01-20014-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. BARRANCA HONDA)	1,598,139.85	1,278,511.85	319,628.00	80.00	80.00
09-03-20024-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)	1,597,836.33	685,615.17	912,221.16	43.00	42.91
20-01-20026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	1,531,021.75	0.00	1,531,021.75	---	0.00
20-01-20021-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	1,544,052.30	1,452,597.86	91,454.44	94.00	94.08
09-03-20039-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	2,066,008.70	0.00	2,066,008.70	---	0.00
20-01-20009-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	1,308,299.27	1,222,244.96	86,054.31	93.00	93.42
09-03-20037-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. PLAN CHIAPAS)	1,876,167.42	0.00	1,876,167.42	---	0.00
20-01-20022-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	3,396,709.54	0.00	3,396,709.54	---	0.00
20-01-20011-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. UNION Y PROGRESO)	1,993,047.21	1,882,570.22	110,476.99	94.00	94.46
20-01-20038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO II)	3,003,427.36	0.00	3,003,427.36	---	0.00
16-04-20012-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MERCEDES)	1,059,611.73	952,591.74	107,019.99	90.00	89.90
05-01-20031-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	653,253.27	363,390.64	289,862.63	55.00	55.63
16-02-20040-6144-010900	AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)	2,427,954.34	0.00	2,427,954.34	---	0.00
05-01-20032-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EJIDO LA NARANJA)	609,709.87	246,924.40	362,785.47	40.00	40.50
16-02-20008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MARGARITAS)	1,757,335.05	1,553,259.55	204,075.50	88.00	88.39
16-04-20013-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA UNION "EL CASTAÑO")	4,569,863.51	4,117,156.89	452,706.62	90.00	90.09
16-02-20007-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4,671,303.19	4,261,518.15	409,785.04	91.00	91.23
05-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN MARTIN)	846,618.87	692,807.76	153,811.11	81.00	81.83























**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021**

**LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FAFM (EJERCICIO 2020) DEL 01 DE ABRIL**

Programa-Proyecto-Obra-Parti	NOMBRE DE LA OBRA	Presup. Modif.	Pagado
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>			
01-02-04036-1441-020101	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	13,779.77	13,779.77
01-02-04034-2711-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	171,971.00	86,119.27
01-02-04034-2911-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	42,373.61	13,500.00
01-02-04034-5311-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	319,535.69	83,520.00
01-01-04040-4411-020101	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	76,202.50	76,202.50
01-00-04039-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. MIGUEL HIDALGO)	928,000.00	200,000.00
01-00-04037-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. LAS MARIAS)	43,700.00	43,700.00
01-00-04038-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	60,300.00	60,300.00
01-03-04035-1715-020100	MEJORA DE LA CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	2,827,804.80	630,000.00



























**AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>Comprometido</b>	<b>% Fís.</b>	<b>% Finan.</b>
0.00	---	100.00
85,851.73	---	50.08
28,873.61	---	31.86
236,015.69	---	26.14
0.00	---	100.00
0.00	---	21.55
0.00	---	100.00
0.00	---	100.00
2,197,804.80	---	22.28























