

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FAFM (EJERCICIO 2021) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Pagado	Devengado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO 2021							
09-05-21029-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. 3 DE MARZO)	706,935.68	588,646.35	0.00	118,289.33	83.00	83.27
09-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (COL. LAS TUNAS)	1,850,611.51	0.00	0.00	0.00	---	0.00
11-01-21049-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ (COL. EL HORIZONTE)	196,010.73	196,010.73	0.00	0.00	100.00	100.00
09-05-21036-6143-010900	INTERCONEXION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL LA SANTINA)	433,054.91	300,810.34	0.00	132,244.57	69.00	69.46
10-02-21047-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. ARBOLEDAS)	691,223.48	0.00	0.00	691,223.48	---	0.00
19-02-21037-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESC. PRIM. "NIÑO ARTILLERO" CCT: 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)	847,171.63	613,667.68	0.00	233,503.95	72.00	72.44
05-01-21038-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PRIMARIA DEL ESTADO "FRANCO LAZARO GOMEZ" CCT: 07EPR0067X (COL. CUPASMI)	822,409.02	0.00	0.00	822,409.02	---	0.00
07-01-21050-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREPARATORIA "FLORINDA LAZOS LEON CCT: 07EBH0010M" (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN VICENTE)	939,848.37	0.00	0.00	939,848.37	---	0.00
01-06-21042-3322-010200	CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIAL (PRODIM 2021).	1,739,589.88	1,739,589.88	0.00	0.00	---	100.00
01-04-21054-5911-010400	ADQUISICION DE SOFTWARE INTEGRAL DE INGRESOS (PRODIM 2021)	550,000.00	440,000.00	110,000.00	0.00	---	80.00
02-01-21043-3322-011000	EVALUACION DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FISMDF 2021"(GASTOS INDIRECTOS 2021)	1,208,050.00	1,208,050.00	0.00	0.00	---	100.00
02-01-21044-3322-011000	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL EN LINEA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FISM 2021 (GASTOS INDIRECTOS 2021)	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	---	100.00
02-01-21045-3322-011000	SISTEMA DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO MASIVO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL FISM 2021 (GASTOS INDIRECTOS 2021)	657,584.82	526,067.86	131,516.96	0.00	---	80.00
07-06-21025-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS 2021)	693,750.00	442,500.00	0.00	251,250.00	---	63.78

20-01-21031-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)	1,976,499.00	1,055,843.90	0.00	920,655.10	53.00	53.42
20-01-21041-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	2,545,677.28	0.00	0.00	2,545,677.28	---	0.00
20-01-21039-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	1,504,168.10	1,322,744.90	0.00	181,423.20	88.00	87.94
20-01-21033-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. GALECIO NARCIA)	1,849,302.69	0.00	0.00	1,849,302.69	---	0.00
20-01-21040-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	1,953,302.63	0.00	0.00	1,953,302.63	---	0.00
20-01-21026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	1,212,983.02	895,292.77	0.00	317,690.25	73.00	73.81
09-03-21048-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	1,448,094.32	0.00	0.00	1,448,094.32	---	0.00
10-01-21051-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. NUEVO ZINACANTAN)	2,050,219.29	0.00	0.00	2,050,219.29	---	0.00
20-01-21053-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL CANELAR)	1,946,243.17	0.00	0.00	1,946,243.17	---	0.00
09-03-21034-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. TRITURADORA)	1,580,280.79	749,510.19	0.00	830,770.60	47.00	47.43
20-01-21046-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)	940,355.91	0.00	0.00	940,355.91	---	0.00
20-01-21030-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN JOAQUIN)	2,709,268.33	2,593,848.22	0.00	115,420.11	95.00	95.74
09-03-21035-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTA (COL. LOMAS VERDES)	1,197,396.64	1,087,227.66	0.00	110,168.98	90.00	90.80
16-02-21052-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	2,003,672.69	0.00	0.00	2,003,672.69	---	0.00
16-02-21027-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)	4,886,081.44	4,178,036.06	0.00	708,045.38	85.00	85.51
05-01-21028-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL RANCHITO)	2,125,000.60	2,037,177.54	0.00	87,823.06	95.00	95.87
16-02-21032-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS FLORES)	1,475,951.93	1,329,462.47	0.00	146,489.46	90.00	90.07

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CHIAPA DE CORZO, CH.
 LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FAFM (EJ)**

SubPrograma-Proyecto-Obra Partida-Area	Pto. Autorizado
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	
01-02-04027-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2DA. ETAPA (ABRIL - JUNIO) 2021
01-02-04029-1441-020101	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
01-02-04026-1441-020100	SEGURO DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
06-19-04030-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES (CONECTIVIDAD PLATAFORMA MEXICO)
07-02-04028-3211-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)

AL CONSTITUCIONAL**IAPAS 2018 - 2021****PERCICIO 2021) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
421,344.00	418,886.94	0.00	2,457.06	99.42
24,075.18	24,075.18	0.00	0.00	100.00
149,699.53	149,699.53	0.00	0.00	100.00
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.01
711,842.94	237,281.01	0.00	474,561.93	100.02