

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FISM Y FAFM (EJERCICIO 2019) DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	NOMBRE	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO						
11-05-19044-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	5,385,100.00	0.00	5,385,100.00	---	0.00
08-01-19038-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	3,080,719.07	0.00	3,080,719.07	---	0.00
02-05-19036-6123-010900	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	829,394.50	802,135.52	27,258.98	97.00	96.71
14-01-19053-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	1,728,244.82	0.00	1,728,244.82	---	0.00
11-01-19039-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)	686,800.09	0.00	686,800.09	---	0.00
14-05-19037-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	3,230,204.18	0.00	3,230,204.18	---	0.00
14-02-19040-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,021,237.42	0.00	1,021,237.42	---	0.00
09-01-19031-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	2,305,868.08	2,259,994.43	45,873.65	52.00	98.01
25-01-19030-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE:07DPR4146L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)	1,891,935.98	1,353,072.49	538,863.49	72.00	71.52
02-01-19033-3322-010900	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS, (GASTOS INDIRECTOS 2019)	3,072,489.75	2,178,000.00	894,489.75	---	70.89
07-06-19032-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	382,800.00	191,400.00	191,400.00	---	50.00
30-01-19051-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	1,793,606.50	0.00	1,793,606.50	---	0.00
20-01-19045-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	1,601,035.58	0.00	1,601,035.58	---	0.00
20-01-19052-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	1,909,896.38	0.00	1,909,896.38	---	0.00
19-01-19029-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)	1,502,134.04	0.00	1,502,134.04	---	0.00
20-01-19050-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA)	1,500,021.66	0.00	1,500,021.66	---	0.00
16-02-19028-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	1,049,968.73	787,476.87	262,491.86	75.00	75.00
16-04-19046-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	1,959,755.79	0.00	1,959,755.79	---	0.00
16-02-19027-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	1,478,055.08	976,714.69	501,340.39	66.00	66.08

05-01-19047-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	972,715.17	0.00	972,715.17	---	0.00
03-01-19049-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN	912,028.37	0.00	912,028.37	---	0.00
16-02-19034-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA,	1,607,009.17	1,435,556.17	171,453.00	58.00	89.33
05-01-19043-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR	698,838.73	0.00	698,838.73	---	0.00
05-01-19042-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	678,235.98	0.00	678,235.98	---	0.00
05-01-19035-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	733,484.15	0.00	733,484.15	---	0.00
16-02-19054-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	1,765,035.82	0.00	1,765,035.82	---	0.00
05-01-19048-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	992,109.61	0.00	992,109.61	---	0.00
03-01-19041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)	532,438.14	0.00	532,438.14	---	0.00

SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	NOMBRE	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
FF. : FA FORTAMUNDF						
AÑO EN CURSO						
01-02-04033-1221-021400	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE	400,000.00	324,271.46	74,728.54	---	81.07
01-02-04034-1221-020101	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA	400,000.00	83,340.58	316,659.42	---	20.84