

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FISM (EJERCICIO 2020) DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Programa-Proyecto-Obra-Parti	NOMBRE DE LA OBRA	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
FF : EA FIS MDF AÑO EN CURSO						
25-01-20043-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN03080 (COL. EL HORIZONTE)	2,490,525.01	1,225,798.10	1,264,726.91	49.00	49.22
25-01-20052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")	2,625,690.66	1,487,977.77	1,137,712.89	78.00	56.67
01-05-20055-3311-010200	CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO (PRODIM 2020)	28,331.69	28,331.69	0.00	---	100.00
20-01-20044-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	2,190,135.38	2,051,980.43	138,154.95	93.00	93.69
09-03-20050-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	1,694,708.97	1,333,071.13	361,637.84	53.00	78.66
20-01-20057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	1,850,955.26	1,545,907.21	305,048.05	83.00	83.52
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL TEJAR)	2,200,946.57	1,759,378.83	441,567.74	54.00	79.94
09-03-20047-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. EL REFUGIO)	1,751,215.26	1,652,572.25	98,643.01	94.00	94.37
20-01-20049-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)	2,554,641.52	2,183,358.57	371,282.95	85.00	85.47
09-03-20059-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	2,190,127.43	2,129,133.67	60,993.76	97.00	97.22

09-03-20051-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JORGE OBISPO)	1,489,284.61	1,414,820.39	74,464.22	95.00	95.00
20-01-20045-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	2,208,301.38	1,984,872.75	223,428.63	90.00	89.88
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ROSARIO EL NIPE)	2,378,121.43	1,410,875.72	967,245.71	41.00	59.33
20-01-20054-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)	2,538,510.68	0.00	2,538,510.68	---	0.00
05-01-20058-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	390,762.41	324,082.72	66,679.69	83.00	82.94
16-01-20053-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA HACIENDITA)	3,921,920.17	3,625,434.84	296,485.33	60.00	92.44
05-01-20048-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	647,684.14	309,372.86	338,311.28	48.00	47.77
15-01-20060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. EL CACAO)	1,096,233.66	974,429.92	121,803.74	60.00	88.89
05-01-20061-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. CABEZA DE AGUA "SAN ANTONIO")	1,123,609.41	557,465.93	566,143.48	49.00	49.61
05-01-20062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (POBLADO SANTA CRUZ)	314,351.97	314,351.97	0.00	100.00	100.00

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021**

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FAFM (EJERCICIO 2020) DEL 01 DE JUN

Programa-Proyecto-Obra-Partic	NOMBRE DE LA OBRA	Presup. Modif.	Pagado
FF : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO			
01-02-04044-1441-020101	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	25,326.77	13,779.77
01-02-04046-2531-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y ACCESORIOS)	585,372.47	33,640.00
06-19-04041-3171-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (SEÑAL DIGITAL DE INTERCONEXION)	249,999.99	0.00
07-02-04042-3211-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	316,374.64	158,187.30
07-02-04043-3251-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA MOD 551-175-74)	55,500.00	20,500.00
01-00-04045-4311-021200	ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE MELAZAS	33,200.00	0.00

I/O AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Comprometido	% Fís.	% Finan.
11,547.00	---	45.59
551,732.47	---	94.25
249,999.99	---	100.00
158,187.34	---	50.00
35,000.00	---	63.06
33,200.00	---	100.00